



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ.2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุม
อำเภอท่าตุม จังหวัดสุรินทร์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตูม สายทาง ที่ดินนายจวน เอ็นดู	206,450	190,000	16,450	ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม บริเวณ ซ่างครีวรีตนา	490,180	443,000	47,180	มกราคม 2567 ถึง มิถุนายน 2567	✓		
4	โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	8,700,000	0.00	0.00	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
6	โครงการปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น 1 (ห้องสุขาเดิม) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	450,000	450,000	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
7	โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถด้านหลัง อาคาร 3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	389,000	389,000	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
8	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านตูม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณ บ้านเลขที่ 162	351,500	0.00	351,500	ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567			✓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม สายทาง สร.ถ.84-004 แยกทางหลวงแผ่นดิน 214 - หนองเรือ บริเวณถนน บ้านเลขที่ 294	496,100	465,700.00	30,400	มกราคม 2567 ถึง มิถุนายน 2567	✓		
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม สายทาง สร.ถ.84-003 แยกทางหลวงแผ่นดิน 214 - บ.ลุงปung บริเวณถนน บ้านเลขที่ 234	480,100	446,700	33,400	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านหมากมี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตูม สายทางบริเวณ บ้านเลขที่ 17	207,610.00	0.00	207,610	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
12	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัด บ้านหมากมี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตูม สายทางบริเวณ บ้านเลขที่ 61	126,790	0.00	126,790	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
13	โครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านหมากมี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตูม สายทางบริเวณ ที่ดินศาลปู่ตา หน้า ร.ร บ้านหมากมี	382,990	0.00	382,990	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
14	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เสริมผิวทาง) บ้านกระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณ บ้านเลขที่ 70 ไปหนองตาตุษธารณประโยชน์	71,490	69,000	2,490	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาท หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตูม สายทาง บ.หนองปล้อง - บ.กระสัง (สร.ถ.84-012) (กม.ที่ 3+300 ถึง กม. ที่ 4+300)	4,144,270	0.00	4,144,270	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
16	โครงการก่อสร้างถนนดิน (เสริมผิวทาง) บ้านปราสาท หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตูม สายทางบริเวณที่ดินนายดอก	497,880	340,600	157,280	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านปราสาท หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณ บ้านเลขที่ 55	480,530	0.00	480,530	มกราคม 2567 ถึง มิถุนายน 2567			✓
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านปราสาท หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตูม สายทาง ห้วยระวี - บ. ปราสาท สร.ถ 84-010 บริเวณ บ้านเลขที่ 106	479,750	0.00	479,750	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
19	โครงการติดตั้งระบบน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน (Reverse Osmosis) บ้านปราสาท หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตูม สถานที่ติดตั้ง บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน	320,000	0.00	320,000	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
20	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณ ช้าง ธกส.ท่าตูม	303,530	277,500	26,030	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
21	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณ ช้าง ร.พ. ท่าตูม	4,600,000	0.00	4,600,000	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
22	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านลุงปุง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตูม สายทางบริเวณ บ้านเลขที่ 146	154,520	154,520.00	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
23	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านลุงปุง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตูม สายทาง สร.ถ.1 0049 ท่าตูม- จอมพระ (อบจ.สร.) บริเวณ บ้านเลขที่ 72/2	126,500	126,500	0.00	ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
24	โครงการก่อสร้างขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านพงสวาย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตูม สายทาง สร.ถ.1 0049 ท่าตูม- จอมพระ (อบจ.สร.) บริเวณ บ้านเลขที่ 314	434,920	0.00	434,920	มกราคม 2567 ถึง มิถุนายน 2567			✓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านปลั้งก์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณที่ดิน นายวัน บุญยีน	488,480	440,000	48,480	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
26	โครงการก่อสร้างขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านปลั้งก์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตูม สายทาง สร.ถ.84-002 สี่แยกกลางหมู่บ้าน บริเวณ บ้านเลขที่ 100	280,400	0.00	280,400	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณด้านหลังวัดบ้านน้ำคำ	363,750	0.00	363,750	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
28	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เสริมผิวทาง) บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าตูม สายทาง กุดน้ำใส	223,420	218,000	5,420	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
29	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เสริมผิวทาง) บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าตูม สายทาง กุดเข้้น้อย	446,840	399,000	47,840	ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
30	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เสริมผิวทาง) บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าตูม สายทาง ท่ากะลา	134,050	130,000	4,050	มกราคม 2567 ถึง มิถุนายน 2567	✓		
31	โครงการติดตั้งระบบน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน (Reverse Osmosis) บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าตูม สถานที่ติดตั้ง บริเวณประปาหมู่บ้าน	320,000	317,000	3,000	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
32	โครงการก่อสร้างขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านเอือด หมู่ที่ 12 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณ บ้านเลขที่ 5	135,000	0.00	135,000	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
33	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เสริมผิวทาง) บ้านเอือด หมู่ที่ 12 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณป่าช้าบ้านเอือดสาธารณประโยชน์	67,020	64,000	3,020	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
34	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เสริมผิวทาง) บ้านเอือด หมู่ที่ 12 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณที่ดินนายทองมา บุญปก	125,110	121,000	4,110	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
35	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เสริมผิวทาง) บ้านยางน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณบ้านเลขที่ 530	56,700	52000	4,700	ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหมากมี หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณสระน้ำผาแดงสาธารณประโยชน์	251,430	0.00	251,430	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
37	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เสริมผิวทาง) บ้านหมากมี หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณป่าช้าบ้านหมากมีสาธารณประโยชน์	89,360	86,500	2,860	ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหมากมี หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณที่ดิน นายสุทนต์	72,040	0.00	72,040	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
39	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เสริมผิวทาง) บ้านเข้ด่อน หมู่ที่ 15 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณสามแยก บ้านเลขที่ 34	62,550	57,800	4,750	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโพนทา หมู่ที่ 16 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณที่ดิน นายสุพรรณ	403,140	0.00	403,140	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
41	โครงการก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโพนทา หมู่ที่ 16 ตำบลท่าตูม สายทาง สร.ถ. 84-005 บ.โพนทา-บ.ลุงปung บริเวณ สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน ด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน	2,316,360	0.00	2,316,360	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
42	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เสริมผิวทาง) บ้านโพนทา หมู่ที่ 16 ตำบลท่าตูม สายทาง สร.ถ. 84-005 บ.โพนทา-บ.ลุงปung บริเวณ บ้านเลขที่ 32	94,190	73,600	20,590	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
43	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนลูกรัง (เสริมผิวทาง) พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านโพนทา หมู่ที่ 16 ตำบลท่าตูม สายทาง สร.ถ. 84-005 บ.โพนทา-บ.ลุงปung (บริเวณที่ดิน นางสาวสมจิตร)	365,870	314,800	51,070	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
44	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านลุงปung หมู่ที่ 17 ตำบลท่าตูม สายทาง สร.ถ. 84-003 ทางแยกหลวงแผ่นดิน 214 -บ.ลุงปung (กม.ที่ 0+000 ถึง กม. ที่ 1+430)	4,583,150	0.00	4,583,150	ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567			✓
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านลุงปung หมู่ที่ 17 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 17	496,100	461,200	34,900	มกราคม 2567 ถึง มิถุนายน 2567	✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ
46	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เสริมผิวทาง) บ้านลุงปุง หมู่ที่ 17 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณที่ดินนายเขียน	335,130	305,800	29,330	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
47	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เสริมผิวทาง) บ้านลุงปุง หมู่ที่ 17 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณที่ดินนางนิต	223,420	203,700.00	19,720	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 18 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณที่ดินนางเอี่ยม	680,820	0.00	680,820	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดงแดง หมู่ที่ 19 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณ บ้านเลขที่ 92	499,790	332,300	167,490	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
50	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เสริมผิวทาง) บ้านดงแดง หมู่ที่ 19 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณบ้านเลขที่ 149 ไปสะพานองคู	290,440	261,000	29,440	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
51	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เสริมผิวทาง) บ้านดงแดง หมู่ที่ 19 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณที่ดินนางตุ้ม	142,980	127,000	15,980	ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
52	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (แนวกันไฟ) ป่าพนมดินแปลงที่ 1 บ้านดงแดง หมู่ที่ 19 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณที่ดินนายอ้วน	223,420	203,000	20,420	มกราคม 2567 ถึง มิถุนายน 2567	✓		
53	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดงแดง หมู่ที่ 19 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณที่ดินนายจันทร์	78,390	78,000	390	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 20 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณสำนักสงฆ์ บ.น้ำซับ-บ.โพนทา	496,100	0.00	496,100	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
55	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 20 ตำบลท่าตูม สายทาง สร.ถ. 84-005 บ.โพนทา-บ.ลุงปุ่น สายทาง บริเวณที่ดิน นางสุภาพ	143,550	127,000	16,550	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
56	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (แนวกันไฟ) ป่าพนมดินแปลงที่ 1 บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 20 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณที่ดินนายบุญเรือง	446,840	407,000	39,840	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
57	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสระทลา หมู่ที่ 21 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณ บ้านเลขที่ 64	58,570	0.00	58,570	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567			✓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านสระทลา หมู่ที่ 21 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณ บ้านเลขที่ 134	218,660	199,500.00	19,160	ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
59	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านบัวตูม หมู่ที่ 22 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณที่ดินนายสุนันท์	498,210	0.00	498,210	มกราคม 2567 ถึง มิถุนายน 2567			✓
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตูม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณที่ดินนางประหยัด	499,580	0.00	499,580	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม (สายทาง ทางหลวงแผ่นดิน 214 - ท้องเรือ สร.ถ. 84-004) บริเวณ บ้านเลขที่ 289	499,580	0.00	499,580	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
62	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนลูกรัง (เสริมผิวทาง) บ้านปราสาท หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตูม สายทาง หนองระหารสาธารณประโยชน์ (บริเวณที่ดินนายทวัน)	359,380	231,300	128,080	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าตูม สายทางบริเวณบ้านเลขที่ 58	64,860	0.00	64,860	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยางน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลท่าตูม สายทางแยกทางหลวง 2076 - บ.โพนทา (บริเวณถนนข้าง รร.ทพว.ที่ดินนายยวน)	499,580.00	0.00	499,580	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโพนทา หมู่ที่ 16 ตำบลท่าตูม สายทางบริเวณที่ดินนายประสาน	305,280	0.00	305,280	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
66	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโพนทา หมู่ที่ 16 ตำบลท่าตูม สายทางบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโพนทา	385,810	0.00	385,810	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
67	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เสริมผิวทาง) บ้านลุงปุง หมู่ที่ 17 ตำบลท่าตูม สายทางข้างสำนักสงฆ์มงคลธรรม (บริเวณที่ดินนายจันทร์)	168,310	107,500	60,810	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
68	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดงแดง หมู่ที่ 19 ตำบลท่าตูม สายทางข้างวัดบ้านดงแดง ม.19 (บริเวณบ้านเลขที่ 100)	252,420	443,000	252,420	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
69	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนลูกรัง (เสริมผิวทาง) บ้านสระทลา หมู่ที่ 21 ตำบลท่าตูม สายทางห้วยระวี - บ.ปราสาท สร.ถ.84-010 (บริเวณที่ดินนางதியากร)	202,150	129,400	72,750	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
70	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เสริมผิวทาง) บ้านสระทลา หมู่ที่ 21 ตำบลท่าตูม สายทาง ทางหลวง 214 - บ.หนองคูใหญ่ (บริเวณที่ดินนายอ่อน)	269,530	163,600	105,930.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
71	โครงการก่อสร้างอาคารสำรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดงแดง หมู่ที่ 19 ตำบลท่าตูม บริเวณสระน้ำสาธารณะ	498,170	0.00	498,170	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
72	โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.50 X 1.08 เมตร บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตูม สายทางบ.บัลลังก์ - บ.น้ำคำ สร.ถ. 84-002 (บริเวณสี่แยกกลางหมู่บ้าน)	40,670	0.00	40,670	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
73	โครงการจัดซื้อท่อระบายน้ำ คสล. บ้านปราสาท หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตูม สายทางบริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านปราสาท	47,900.00	46,200	1,700.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
74	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนลูกรัง (เสริมผิวทาง) บ้านตูม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตูม สายทางหนองกกตาอ่อน	123,980	78,800	45,180.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
75	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 เมตร บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณหนองเรือสาธารณประโยชน์	310,000	0.00	310,000	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม สายทางบริเวณบ้านเลขที่ 312	260,160	0.00	260,160	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
77	โครงการขยายไหล่ทางถนนพร้อมวางระบายน้ำ คสล. บ้านบัวตูม หมู่ที่ 22 ตำบลท่าตูม สายทาง บ.ตูม - บ.กระสัง สรถ. 84 - 008 บริเวณด้านหน้าสวน ร.10	461,150	0.00	461,150	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
78	โครงการติดตั้งประตูประบายน้ำแบบพวงมาลัย ขนาด 0.60 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตูม บริเวณคลองส่งน้ำ บ.บัลลังก์ - บ.โนนแดง	100,000	0.00	100,000	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
79	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลัง (Solar Rooftop) ขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 1 เฟส ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนบ้านหมากหมี่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตูม	311,000	311,000	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
80	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลัง (Solar Rooftop) ขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 1 เฟส ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าตูม	311,000	311,000	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
81	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลัง (Solar Rooftop) ขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 1 เฟส ศูนย์พัฒนาเด็กวัดปทุมศิลาวาริ หมู่ที่ 21 ตำบลท่าตูม	311,000	311,000	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
82	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 1 เฟส ประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม	311,000	311,000	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
83	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 กิโลวัตต์ 1 เฟส ประปาหมู่บ้าน บ้านหมากหมี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตูม	253,000	253,000	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
84	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 1 เฟส ประปาหมู่บ้าน บ้านกระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตูม	311,000	311,000	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
85	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 1 เฟส ประปาหมู่บ้าน บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าตูม	311,000	311,000	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
86	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 3 เฟส ประปาหมู่บ้าน บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตูม	329,500	329,500	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
87	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 3 เฟส ประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าตูม	329,500	329,500	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
88	โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สำหรับประปาหมู่บ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 กิโลวัตต์ ประปาหมู่บ้าน บ้านเอือด หมู่ที่ 12 ตำบลท่าตูม	107,000	107,000	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
89	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 1 เฟส ประปาหมู่บ้าน บ้านหมากหมี หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตูม	311,000	311,000	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
90	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 1 เฟส ประปาหมู่บ้าน บ้านดงแดง หมู่ที่ 19 ตำบลท่าตูม	311,000	311,000	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
91	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 3 เฟส ประปาหมู่บ้าน บ้านสระทลา หมู่ที่ 21 ตำบลท่าตูม	329,500	329,500	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
92	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดงแดง หมู่ที่ 19 ตำบลท่าตูม บริเวณที่ดินนางสุรดา	316,030	316,030	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
93	โครงการปรับปรุงผิวทางปูถนน แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านดงแดง หมู่ที่ 19 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณข้างวัดเฉลิมพระเกียรติ บ้านดงแดง	391,340	391,340	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
94	โครงการปรับปรุงผิวทางปูถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 20 ตำบลท่าตูม สายทาง บ.โพนทา-บ.ลุงปุง สร.ถ.84-005 บริเวณบ้านเลขที่ 91	1,973,640	1,973,640	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
95	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เสริมผิวทาง) บ้านสระทลา หมู่ที่ 21 ตำบลท่าตูม สายทางบริเวณฝั่งทิศตะวันตกอ่างเก็บน้ำบ้านปราสาท (ห้วยสะเต็ง)	369,110	369,110	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
96	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม สายทาง ธกส. สาขาท่าตูม บริเวณบ้านเลขที่ 568	359,030	359,030	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
97	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านน้อย หมู่ที่ 7 สายทาง ทางหลวงแผ่นดิน 214 บริเวณ ด้านหน้า รพ.ท่าตูม ซอยบุญหนุนนำ	408,380	408,380	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
98	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยางน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลท่าตูม สายทาง แยกทางหลวง 2076-บ.โพนทา สร.ถ. 84-011 บริเวณที่ดินนายเสรีรัฐ	488,570	488,570	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดงแดง หมู่ที่ 19 ตำบลท่าตูม สายทาง บริเวณที่ดินนางแพง	316,030	316,030	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
100	โครงการขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสระทลา หมู่ที่ 21 ตำบลท่าตูม สายทาง ห้วยระวี-บ.ประสาท สร.ถ.84-010 (บริเวณฝั่งด้านด้านทิศตะวันตก ถนน คสล.)	362,590	362,590	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
101	โครงการปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม	204,630	204,630	0.00	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง

แผนงานด้านการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการป้องกันกำจัดโรค และแมลงศัตรูพืช	30,000	0.00	30,000	ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567			✓
2	โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช น้ำน้อย/ปลูกพืชหลังนา	31,000	27,600	3,400	ธันวาคม 2567 ถึง มิถุนายน 2567	✓		
3	โครงการอบรมและ จัดทำน้ำหมักชีวภาพ	30,000	0.00	30,000	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
4	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ พันธุปลากินพืช	110,000	11,0000	0.00	พฤษภาคม 2567 ถึง กรกฎาคม 2567	✓		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคการบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการสงเคราะห์เด็กขาดสารอาหาร	30,000	0.00	30,000	ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567			✓
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	220,000	19,008	200,99	ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
3	โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน	150,000	0.00	150,000	กุมภาพันธ์ 2567 ถึง กันยายน 2567			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการสร้างคุณ-เห็นค่าผู้สูงอายุ	310,000	299,420	10,580	มกราคม 2567 ถึง มิถุนายน 2567	✓		
2	โครงการสายสัมพันธ์ วัฒนธรรมผู้สูงอายุ	460,000	394,940	65,060	กุมภาพันธ์ 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
3	โครงการ Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	10,000	0.00	10,000	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
4	โครงการบริหารจัดการขยะ	30,000	0.00	30,000	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	30,000	0.00	30,000	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
6	โครงการเยาวชนสร้างสังคมดี มีภูมิคุ้มกัน	50,000	0.00	50,000	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
7	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการปกครอง	50,000	0.00	0.00	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคการบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ
8	โครงการส่งเสริมอาชีพตีกลองยาว	39,000	0.00	39,000	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
9	โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อประชาชน	240,000	179,642	60,358	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
10	โครงการอบรมส่งเสริมการพากษ์เรือ	30,000	0.00	0.00	กุมภาพันธ์ 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
11	โครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง ท่า่งไถลยาเสพติด	50,000	0.00	50,000	กุมภาพันธ์ 2567 ถึง กันยายน 2567			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	170,000	144,250	25,750	มีนาคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
2	โครงการฝึกทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	30,000	30,000	0.00	พฤศจิกายน 2566 ถึง มิถุนายน 2567	✓		
3	โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุด้านจราจร ในช่วงเทศกาล	185,000	184,800	200	ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
4	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในศูนย์พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก	30,000	30,000	0.00	มกราคม 2567 ถึง พฤษภาคม 2567	✓		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น	170,500	126,448	44,052	ธันวาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567	✓		
2	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	3,950	16,050	ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
3	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา	20,000	9,260	10,740	กุมภาพันธ์ 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
4	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	30,000	0.00	30,000	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
5	โครงการ อบต.สัญจร	20,000	0.00	20,000	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาราม	24,128	12,064	12,064	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
2	โครงการเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมทอง	29,232	13,920	15,312	มกราคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
3	โครงการเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์บัลลังก์	9,744	5,104	4,640	กุมภาพันธ์ 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
4	โครงการเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาราม	16,900	8,450	8,450	กุมภาพันธ์ 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
5	โครงการเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมทอง	20,475	9,750	10,725	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์บัลลังก์	6,825	3,575	3,250	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
7	โครงการเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาราม	93,636	93,636	0.00	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
8	โครงการเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมทอง	121,176	110,160	11,016	กุมภาพันธ์ 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
9	โครงการเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์บัลลังก์	38,556	34,884	3,672	กุมภาพันธ์ 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
10	โครงการเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมทอง	12,600	6,000	6,600	พฤศจิกายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
11	โครงการเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาราม	10,400	5,200	5,200	ธันวาคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์บัลลังก์	4,200	2,200	2,000	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
13	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านตูม (อนุเคราะห์ราษฎร์พัฒนา)	616,000	599,500	16,500	กุมภาพันธ์ 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
14	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย	261,000	260,100	900	กุมภาพันธ์ 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
15	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านปราสาท	406,350	406,350	0.00	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
16	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโพนทา	310,500	305,100	5,400	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
17	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านลุงปุง	1,007,200	948,200	59,000	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
18	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหมากมี	611,600	569,800	41,800	กุมภาพันธ์ 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
19	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาราม	350,595	315,981	34,614	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
20	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมทอง	423,360	412,290	11,070	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
21	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์บัลลังก์	185,220	166,212	19,008	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
22	โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมทอง	18,270	8,700	9,570	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
23	โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์บัลลังก์	6,090	3,190	2,900	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
24	โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาราม	15,080	7,540	7,540	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
25	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 159)	734,800	697,400	37,400	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
26	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	150,000	149,534	466	มกราคม 2567	✓		
27	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	20,000	0.00	0.00	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567			✓
28	ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านลุงปung	277,090	277,090	0.00	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
29	ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกสอนภาษาจีนโรงเรียนบ้านตูมฯ	154,000	154,000	0.00	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
30	ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกสอนภาษาจีนโรงเรียนบ้านบัลลังก์ฯ	154,000	154,000	0.00	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
31	ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกสอนภาษาจีนโรงเรียนบ้านปราสาท	154,000	154,000	0.00	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
32	ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกสอนภาษาจีน โรงเรียนบ้านโพนทา	154,000	154,000	0.00	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
33	ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกสอนภาษาจีน โรงเรียนบ้านลุงปุง	154,000	154,000	0.00	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
34	ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกสอนภาษาจีน โรงเรียนบ้านหมากมี	154,000	154,000	0.00	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
35	ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนปลั่งกิ่งพงสวายฯ	277,090	277,090	0.00	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
36	ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านตูมฯ	277,090	277,090	0.00	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
37	ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านปราสาท	277,090	277,090	0.00	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
38	ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านโพนทา	277,090	277,090	0.00	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
39	ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหมากมี	277,090	277,090	0.00	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
40	ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ	277,090	277,090	0.00	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
41	ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกสอนภาษาจีน โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ	154,000	154,000	0.00	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
42	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	1,047,722	952,968	94,754	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
43	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนงานทำความสะอาด และงานรักษาความปลอดภัย	396,000	396,000	0.00	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการแข่งขันกีฬา 3 วิย สัมพันธ์ใจสุขภาพ	60,000	59,525	475	ธันวาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567	✓		
2	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลท่าตูม	350,000	0.00	0.00	มิถุนายน 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
3	โครงการแข่งขันเรือพื้นบ้าน (เรือหางปลา 5 ฝีพาย)	450,000	382,300	67,700	มิถุนายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
4	โครงการจัดขบวนแห่เรือยาวประเพณี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	80,000	80,000	0.00	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
5	โครงการธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ	50,000	0.00	0.00	ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567			✓
6	โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา	24,690	0.00	24,690	พฤษภาคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
7	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน	140,000	73,500	66,500	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	45,000	45,000	0.00	มกราคม 2567 ถึง มิถุนายน 2567	✓		
2	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	96,200	78,680	17,520	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE	30,000	0.00	30,000	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

หมวดครุภัณฑ์

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับสำนักงาน	19,000	18,800	200	พฤศจิกายน 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ led สี	16,000	15,900	100	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
3	เครื่องสแกนเนอร์	27,000	26,900	100	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
4	เก้าอี้สำนักงาน	4,500	0	4,500	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
5	โต๊ะทำงาน	5,000	0	5,000	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

หมวดครุภัณฑ์

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โต๊ะทำงาน	6,000	0	6,000	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
7	เครื่องตัดหญ้า	19,000	0	19,000	เมษายน 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
8	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	20,000	20,000	0	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
9	เก้าอี้สำนักงาน	4,500	0	4,500	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
10	โต๊ะทำงาน	7,500	0	7,500	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
11	โพงเดิม(แทนกล่าว)พร้อมไมค์	50,000	0	50,000	สิงหาคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

หมวดครุภัณฑ์

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	ถังแรงดัน ชนิดสแตนเลส ขนาด 100 ลิตร	9,500	9,500	0	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
13	เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร	54,000	16,000	38,000	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
14	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	22,500	7,383	15,117	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567	✓		
15	เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการแบบที่ 2	27,000	0	27,000	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567			✓
16	เก้าอี้สำนักงาน	12,000	12,000	0	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

หมวดครุภัณฑ์

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
17	โต๊ะทำงาน	20,000	13,200	6,800	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
18	เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	0	20,000	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567			✓
19	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	8,900	8,900	0	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
20	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	3,300	3,300	0	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
21	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	4,200	0	4,200	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567			✓
22	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	3,500	0	3,500	ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567			✓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

หมวดครุภัณฑ์

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
23	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	22,500	22,500	450	มกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567	✓		
24	เก้าอี้สำนักงาน	3,500	0	3,500	ตุลาคม 2566 ถึง พฤศจิกายน 2566			✓
25	โต๊ะทำงาน	5,000	0	5,000	ตุลาคม 2566 ถึง พฤศจิกายน 2566			✓
26	เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	0	20,000	ตุลาคม 2566 ถึง พฤศจิกายน 2566			✓
27	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	3,300	0	3,300	ตุลาคม 2566 ถึง พฤศจิกายน 2566			✓